

监 理 日 记(066)

日期: 2017年4月28日

星期: 五

天气: 晴

气温: 24~13°

工程名称: 阜宁县80MW分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

现场巡视:

光伏区支架安装, 立杆焊接, 打桩, 道路铺装, 箱变基础平台浇筑, 管桩到货二车.

外线沟槽开挖, 槽设排水, 刀闸处架焊接, 排水管道铺设, 排水井砌砌, 刀闸处架之杆, 500mm外墙抹灰.

110KV外线13#杆塔位完成, 27#基础开挖完成, 28#基础底板浇筑完成80%.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

支架安装4组, 立杆焊接20根, 打桩15根.
场内道路铺装50米.

外线13#杆塔位, 28#基础底板浇筑80%.

其
它
事
项

光伏区管桩到货二车.

外线塔材到货7座.

本日现场监理人员

曹永寿, 赵伟, 孙

记录人: 孙

总监(总监代表): 曹永寿

江苏省建教厅监制

