

监 理 日 记 (067)

日期: 2017年 4月 29日

星期: 六

天气: 晴

气温: 27~16

工程名称: 华容县80MW炉内式循环流化床发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区安装支架、焊接立柱、打桩, 道路铺筑, 桩基制管及卸管。 外压站配电楼电缆沟及配电箱基础砼浇筑, 60G室外墙抹灰、桩间砌墙及排架搭设。室外排架避雷针立杆, 排水管及接地扁钢预埋。部分接地扁钢焊接不规范。 110KV外线12#塔组立, 27#浇筑塔身。28#装模搭架	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 支架安装56组, 主程焊接166根、打桩284根、道路铺筑1.8千米。 外线12#塔组立完成75%。 管理2人, 光伏区施工2人, 外压站5人, 外线40人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李永平, 程伟, 王明		
记录人: 王明		总监 (总监代表): 李永平

江苏省建政厅监制

