

监 理 日 记 (073)

日期: 2017年 5月 5日

星期: 五

 天气: 晴
 气温: 27°~16°

工程名称: 华能江苏如东H14#分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区: 支架安装, 立柱焊接, 桩基施工, 场内道路修筑, 支架钢管拆卸, 外区过路桥梁修筑。 外区站: 连接变压器围墙砌砖, 围墙加强钢筋工程, 围墙砌砖, 配电房室内砌砖, 110kV户外母线架, 110kV户外母线架砌砖, 围墙已完砌砖。 110kV出线: 26#塔架完成, 18#塔架, 7#塔基垫层及柱。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 支架安装完成, 立柱焊接完成, 打桩30根。 场内道路100米。 26#塔架完成100%。 18#塔架完成20%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王书金, 孙明, 王书		
记录人: 王书	总监 (总监代表): 王书	

江苏省建设厅监制

