

监 理 日 记(075)

日期: 2017年5月7日

天气: 阴转大雨
气温: 21°~17°

星期: 五

工程名称: 华容县80MW分布式光伏发电项目

监理工作情况	现场巡视: 电气区: 主控楼接线、打孔、地道施工修完整。电缆、支架制 物、箱式变压器已全部装好。 风压室: 整卫生砌墙、圆梁钢筋绑扎、电绝缘抹灰、均 小木砖砌筑, 排水管道敷设回填, 配电柜电绝缘 压顶砌筑, 内墙粉刷。钢管外墙粉刷。检测 箱圆梁支模, 墙体砌筑。 110KV升压站: 7#基础环模, 18#塔架立柱完成50%。
	承包单位
施工情况	主控楼接线, 打孔加根。 110KV升压站18#塔架立柱完成50%。
其它事项	支架制物2MW, 电缆制物2套, 箱变16台。
本日现场监理人员	王志军, 张华, 张万华
记录人:	王志军
	总监(总监代表): 蔡永军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建