

监 理 日 记 (079)

日期: 2017年 5月 11日

星期: 四

天气: 晴转大雨

气温: 29°~17°

工程名称: 华蓥县50MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区: 支架安装, 立柱焊接, 打桩, 支架材料进场卸货, 箱变变压器基础钢筋支制, 电缆沟开挖. 外线区: 电缆槽钢镀锌, 设备柜拆箱进室, 室外电缆沟砌砖, 配电柜地板抹灰, 主变基础围墙混凝土砌筑, 有马蜂窝, 箱变设备柜基础底座做好, 桩基材料架搭设, 一层尾板板, 搅, 110kV外线: 14#塔架完成, 25#基础回填, 27-28#电缆敷设.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 支架安装完成, 立柱焊接完成, 打桩完成. 外线 14#塔架完成完成4%, 电缆敷设完成9%.
其 它 事 项	外线区主变围墙砌筑有马蜂窝现象. 光伏区支架材料进场卸货, 发现檩条厚度在1.5~1.8mm左右, 不符合设计及发货单要求. 请业主尽快处理.	
本日现场监理人员: 黄永群, 王孝金, 孙明, 王为		
记录人: 孙明		总监 (总监代表): 黄永群

江苏省建设厅监制

