

监理日记(062)

日期: 2017年5月14日

星期: 月

工程名称: 华容县80MW炉内式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 32~21

监理工作情况	现场巡视: 光伏区: 支架安装, 立杆焊接, 打桩, 汇流箱安装, 支架四角拉线, 电缆沟, 接地线开挖。 升压站: 室外电缆沟砌筑, 电缆穿管预埋, 配电柜室内吊顶, 管线路由, 量线管槽, 隔离开关安装, 电容器, 梁架, 电抗器, 机舱柜, 断路器设备安装。 110KV出线: 16#塔组立, 电缆沟开挖, 破路挖排水渠。				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> 支架35组, 立杆161个, 打桩200根, 汇流箱安装50台, 16#塔组立完成100%。 升压站户外隔离开关就位4台, 断路器就位3台。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度		支架35组, 立杆161个, 打桩200根, 汇流箱安装50台, 16#塔组立完成100%。 升压站户外隔离开关就位4台, 断路器就位3台。
承包单位	施工内容及进度				
	支架35组, 立杆161个, 打桩200根, 汇流箱安装50台, 16#塔组立完成100%。 升压站户外隔离开关就位4台, 断路器就位3台。				
其它事项	箱式变压器进货8台。地基进货两车。				
本日现场监理人员	黄永寿, 王孝金, 王德				
记录人:	王德				
	总监(总监代表): 黄永寿				

江苏省建设厅监制

