

监 理 日 记(084)

日期: 2017年 5月 16日

星期: 二

工程名称: 华容县80MVA分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 25~26

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区: 支架安装, 立柱焊接, 打泥, 支架拉回平齐线, 打地线 电缆沟开挖: 外压站: 进场道路铺筑, 检测挡女儿墙砌体, 室外电缆砌体, 抹灰, 一台设备进场卸货部分已就位 110kV外线: 17#塔架完成, 7#塔架完成, 铁塔整修基础 平整, 电缆井制作.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 支架安装80组, 立柱焊接531个, 打泥185组. 外压站进场道路铺筑280米. 17#塔架完成100%, 7#塔架完成100%.
其 它 事 项	外压站设备进场卸货时, 一台复合氧化锌避雷器损坏, 规格编号: YH5WZ-51/134 出厂编号: 2024.	
本日现场监理人员: 黄永群, 王表金, 王亚平		
记录人: 王亚平		总监(总监代表): 黄永群

江苏省建设厅监制

