

监 理 日 记 (0 9 0)

日期: 2017 年 5 月 22 日
 星期: 一

天气: 小雨转晴
 气温: 22~28℃

工程名称: 华鑫 80MW 光伏电站

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区: 打桩 90 个. 箱变支架横平竖 2 个. 升压站: 事故油池浇筑. 钢筋绑扎. 综合楼室内清理. 施工室施工. 配电楼一次设备至 35KV 开关柜母线安装. 电缆桥架安装. 110KV 外线: 下河线施工. 升压站 35KV 高压开关柜母线安装. 升压站. 铜排. 架立导线. 金具到货.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 打桩 90 个. 箱变支架横平竖 2 个. 配电楼一次设备 35KV 高压开关柜母线安装. 管理人员 12. 光伏区施工人数 30. 升压站施工人数 40. 外线施工人数 45. 吊车一台. 运输车 2 辆. 挖机一台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李维军 王孝昌 陈和平 王东 陈维亮		
记录人: 陈和平		总监 (总监代表): 李维军