

监 理 日 记 (092.)

B7

日期: 2017 年 5 月 25 日

星期: 四

工程名称: 华阳县80MW炉内化灰光伏发电项目

天气: 晴

气温: 17.2~29.0℃

监
理
工
作
情
况

现场巡视:

光伏区: 打桩75根 支架安装48组. 螺旋线施工.

升压站: 综合楼室内水电布线. 内墙装饰抹灰. 二次设备室电缆沟挖线. 配电柜玻璃安装. 户外电缆沟电缆桥架安装.

110KV外线: 6~14号铁塔引下线敷设.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

管桩进场. 4车共附根.

打桩75根. 支架安装48组.

6~14号铁塔引下线敷设.

其
它
事
项

陈维亮离开本项目前往其他项目.

本日现场监理人员

李维军 王磊 王利平 范和平

总监 (总监代表): 李维军

记录人: 范和平

江苏省建设厅监制