

监 理 日 记(096.)

日期: 2017年 5月 28日

星期: 日

天气: 晴
气温: 32~21°

工程名称: 华容县80MW炉内气化发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区: 光伏区打桩. 光伏电缆敷设, 拉地线镀锌管. 箱. 逆变器基础洒水养护, 湖南天人拉地线、电缆沟开挖. 升压站: 室内管线路地, 墙面抹灰, 二次设备室电缆沟, 综合楼 1000mm² 电缆敷设, 母线 外线: 22号铁塔组立完成, 3号铁塔组立完成80%. 8号~13号铁塔拉地线完成.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 打桩10根. 电缆沟开挖10米. 22号铁塔100%. 3号组立完成80%. 8号~13号拉地线.
其 它 事 项	杭基进管140根. 计划运到管. 华容县监理退回本项目.	
本日现场监理人员: 刘国军、王克全、钱在明、王少		
记录人: 王少		总监 (总监代表): 李国军

江苏省建设厅监制

