

监 理 日 记 (097)

日期: 2017年 5月 29日

星期:

天气: 晴

气温: 24 ~ 33

工程名称: 华亭县50MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 1. 光伏区打桩孔桩, 光伏电缆敷设, 汇流箱拉线等。 2. 湖南天人指地沟, 电缆沟开挖, 累计完成1个区。 3. 综合棚室内管成地。墙面抹灰。 4. 二区室外电缆敷设, 110kV户外电缆敷设。 5. 2号主变低压侧支柜绝缘子安装完成。 6. 5号、6号、7号铁塔接地。 7. 3号铁塔接地, 接地电阻50%。2号塔材料进场。	
施 工 情 况	承包单位 南通通承 湖北华网	施工内容及进度 管理人员: 12人 光伏区: 42人 外压站: 35人 外线 65人
其 它 事 项	光伏区铁塔接地遭遇阻工, 已解决。 现场施工无违章。安全无事故!	
本日现场监理人员: 李作明, 王老金, 钱树明, 王江		
记录人: 王江	总监 (总监代表): 李作明	

江苏省建设厅监制

