

监 理 日 记 (088)

日期: 2017年5月31日

星期: 三

天气: 多云

气温: 22~31

工程名称: 华容县80MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区打桩口桩, 光伏电缆敷设施工。 2. 箱变基础平台拆模, 转运模板。 3. 电缆沟, 拉地沟开挖。 4. 光伏控制电缆敷设, 户内110kV母线架设。 5. 27号组塔组立。 6. 外线组架线跳线安装50%。 7. 连接变拉地施工。 8. 梁台棚内墙抹灰。	
施 工 情 况	承包单位 南 湖 通 北 通 华 能 网	施工内容及进度 人员: 管理: 12人, 光伏区: 15人, 外线组 40人, 外线组 5人。 总: 137。 机具: 吊车2台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 焊机2台。 地坑机3辆。
其 它 事 项	光伏区、外线组、外线组塔上, 都有部分施工人员在 未戴安全帽。	
本日现场监理人员: 李 强 王 强 钱 存 明 王 东 明		
记录人: 王 东 明		总监 (总监代表): 王 东 明

江苏省建设厅监制

