

监 理 日 记 (101)

日期: 2017年6月2日

星期: 五

天气: 晴

气温: 23°~30°

工程名称: 阜宁县80MW分布式光伏发电项目

 监
理
工
作
情
况

现场巡视:

1. 光伏区汇流箱安装完毕, 光伏电缆敷设.
2. 电缆沟、接地沟开挖.
3. 升压站电缆沟垫层浇筑, 电缆桥架安装, 2号升压站网架.
4. 电杆组二次动力电缆敷设.
5. 一项电缆制电缆沟线.
6. 综合楼内墙抹灰, 刮腻子.
7. 28号铁塔浇筑60%.
8. 5~14号铁塔主杆敷设并准备工作完成.
9. 1号主变低压侧母线安装完成60%.
10. 主变油池. 2台.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 南湖
通北
通华
脉网

 监理12人, 光伏区35人, 升压站43人, 外网42人.
总: 137.

 机具: 吊车2台, 运输车2辆, 塔机4台, 焊机2台.
拖拉机3辆.

 其
它
事
项

主变油池.

下午15:00召开第11次监理例会.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

