

监 理 日 记 (103)

日期: 2017年 6月 3日

星期: 日

 天气: 阵雨
 气温: 22~28°

工程名称: 华容县80MW风电场光伏扶贫项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区支架安装12组, 汇流箱安装11台, 汇流箱拉线. 2. 电缆沟、接地沟开挖1个区, 箱变基础打桩一座. 3. 场内临时道路铺筑100米. 4. 综合楼屋面防水施工. 5. 外证证中, 控制电缆敷设. 6. 综合楼内墙抹灰, 刮腻子, 卫生间整层浇筑. 7. 对侧间隔设备支柱安装. 8. 4-5号铁塔架线, 5~14号铁塔主杆敷设. 9. 主要综合楼到货, 卸货枕木, 轨道已搭设.	
施 工 情 况	承包单位 南湖 通北 通兴 联网	施工内容及进度 管理: 15人, 光伏区42人, 外证证50人, 外线38人. 总: 145人. 机具: 吊车2台, 运输车2辆, 搅拌机4台, 打桩机2台. 拖拉机3辆.
其 它 事 项	下午17:00前停电, 主变间隔到今晚. 卸货 综合楼屋面防水通缝, 不符合要求. 现场施工无违章, 安全无事故. 本日常现场监理人员: 刘作强、钱树明、王克全、王亚子, 记录人: 王亚子 总监 (总监代表): 刘作强	

江苏省建设厅监制

