

监 理 日 记 (105)

日期: 2017年 6月 6日

星期: 二

 天气: 多云
 气温: 18°~24°

工程名称: 华亭80MW炉内式循环流化床发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区支架安装 完, 汇流箱接线. 2. 电缆沟、接地沟开挖, 箱变基础平台绑扎钢筋. 3. 综合楼、警卫室刮腻子, 综合楼贴地板砖. 4. 二次控制柜接线、调试, 一次设备接线. 5. 外区所控制电缆敷设, 户内所控制电缆敷设. 6. 主变主变基础 主变2台全部就位. 7. 对侧间隔电气设备安装. 8. 28号铁塔地线100%, 24号铁塔地线100%, 5~24号铁塔名称敷设.	
施 工 情 况	承包单位 南通 通北 通华 铁网	施工内容及进度 人员: 管理: 15人, 光伏区施工246人, 外区所40人, 外线45人, 总: 146人. 机具: 吊车2台, 运输车2辆, 挖机3台, 铲车2台, 地线机3辆.
其 它 事 项	管理进餐 华新与中伏因为外区所场地清理事宜发生口角. 现场施工无违章, 安全无事故.	
本日现场监理人员: 李维军, 钱初明, 王磊, 王磊 记录人: 王磊 总监 (总监代表): 李维军 江苏省建设厅监制		

