

监 理 日 记(108)

日期: 2017年6月9日

星期: 五

天气: 晴

气温: 26~30°

工程名称: 华容县80MW分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区打桩260根, 光伏线敷设。 2. 箱变基础平台支模, 电缆沟、接地网开挖。 3. 除户棚墙面刮腻子, 室内地板砖施工, 户外接地网施工, 围墙砌筑及粉刷, 消防水池砌砖。 4. 竣工完墙面抹灰及装饰施工。 5. 二次配电箱柜接线, 一次设备接线、调试。 6. 主变附件安装和接地施工, 15KV母线排安装。 7. 光伏发电计量箱接地线计量测试。 8. 对户棚内一项电力设备安装100%。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 9. 27~28号光伏塔吊吊装完成100%。 10. 光伏塔吊地已安装16座。 南 阳 通 北 通 华 融 100 人员: 管理15人, 光伏区20人, 计开站10人, 外线10人。 总: 95人。 机具: 吊车2台, 运输车2辆, 焊机3台, 桩机3台, 旋挖机3台。
其 它 事 项	下午15:30召开第12次监理例会。	
本日现场监理人员: 钱有明、王春金、王明		
记录人: 王明		总监(总监代表): 王明

江苏省建设厅监制

