

监 理 日 记 (109)

日期: 2017 年 6 月 10 日

星期: 六

天气: 阴转大雨

气温: 22~28°

工程名称: 华亭县 80MW 炉内式炉渣循环流化床发电项目

现场巡视:
 1. 光伏区控制电缆敷设.
 2. 电缆沟、排地沟开挖, 场内道路铺装.
 3. 原厂房墙面刮腻子, 室内地板砖施工, 布设埋管, 中、外拉地网施工, 围墙基层浇筑, 消防小间砌筑.
 4. 门卫室墙面抹灰及装饰施工, 中、外拉地网贯通.
 5. 二次室控制柜接线, 35KV 电缆头制作, 中、外设备母联安装, 端子柜接线.
 6. 主变区域清油装置安装.
 7. 24 号银塔施工 80%, 下干因下雨未施工.

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	南通通华能源	人员: 管理人员 1 人, 光伏区 21 人, 外区施工 33 人, 外线 31 人. 车: 10 辆. 机具: 吊车 2 台, 运输车 2 辆, 搅拌机 3 台, 振捣机 3 台, 电焊机 3 台.

其它事项: 下午大雨停工.

本日现场监理人员: 钱和明、王孝余、王磊
 记录人: 王磊
 总监 (总监代表): 王磊

江苏省建设厅监制

