

监 理 日 记(110)

B7

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 日

工程名称: 华阳县80MW炉内式发电项目

天气: 阴
气温: 22~28

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区支架安装门框, 主杆焊接 70 根, 打桩 150 根, 记录箱柜成 6 个, 控制电缆敷设, 好地线焊接 2. 2. 箱变基础平台支腿 1 座. 3. 像子棚墙面刮腻子, 吊顶, 布线埋管, 室内地板砖完成 100%. 4. 外区论一体化污水处理装置池 2, 门卫室墙面抹灰及装饰池. 5. 光伏电缆头制作, 中压设备母线、跳线安装, 端子柜布线. 6. 24 号钢塔架完成 100%. 7. 对侧一体化设备房地池 2, 控制电缆敷设.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南通通华能源</td><td> 人: 管理人员, 光伏区 30 人, 外区论 30 人, 外线 30 人. 是: 113 人. 机具: 吊车 2 台, 运输车 2 辆, 挖机 3 台, 桩机 3 台, 地线机 3 台. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	南通通华能源	人: 管理人员, 光伏区 30 人, 外区论 30 人, 外线 30 人. 是: 113 人. 机具: 吊车 2 台, 运输车 2 辆, 挖机 3 台, 桩机 3 台, 地线机 3 台.
承包单位	施工内容及进度				
南通通华能源	人: 管理人员, 光伏区 30 人, 外区论 30 人, 外线 30 人. 是: 113 人. 机具: 吊车 2 台, 运输车 2 辆, 挖机 3 台, 桩机 3 台, 地线机 3 台.				
其 它 事 项	早 7:00 组件开始卸货, 编号为 L-02 和 L-13 的组件外包装有明显破损现象; 组件卸卸部为平两箱一吊, 不符平箱吊卸的要求; 吊机拉钩处假锁不规范, 已要求整改. 组件进餐 6 车 = 6 × 24 × 26 块				
本日现场监理人员	钱树明, 王为金, 王为平.				
记录人:	王为平. 总监 (总监代表): 王为平.				

江苏省建设厅监制

