

监 理 日 记(111)

日期: 2017年 6月 12日

星期: 一

天气: 大雨

气温: 22'~28°

工程名称: 华磊80MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏组件进场卸货. 2. 梁上机吊顶, 室内挂腻子. 3. 光伏电缆头制作. 4. 对侧明山变电站二次设备检查. 5. 今天大雨, 未施工. 6. 拉线无人机下午到.	
施 工 情 况	承包单位 南通 通北 通华 电网	施工内容及进度 人员: 管理: 16人. 光伏区 5人, 外区站 15人, 外线 5人. 共: 41人. 机具: 吊车 2台, 运输车 2辆, 挖机 3台, 拉机 3台. 拖拉机 3辆.
其 它 事 项	组件进场卸货 2车 = 2 × 24 × 26 块.	
本日现场监理人员: 钱松明, 王孝金, 王乐红		
记录人: 王乐红		总监 (总监代表): 王乐红

江苏省建设厅监制

