

监 理 日 记(115)

日期: 2017年 6月 16日

星期: 五

天气: 晴

气温: 19°~27°

工程名称: 华罗庚80M分布式能源站光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 桩基进场卸管, 打桩262根, 箱变基础平台支撑, 钢筋绑扎, 电缆沟开挖150米。 2. 主体安装90%, 主桩管桩150%, 支架安装15%。 3. 原主楼外墙砌筑2, 门安装90%, 屋面防水施工2。 4. 外压站围墙砌筑, 场平, 强排站基础施工2。 5. 外压站箱变一次设备安装好线, 调试, 连接变压器油。 6. 主变高低压侧电缆安装, 油路安装。 7. 对侧站主变的一次设备安装好线。 8. 26号铁塔施工100%, 1号铁塔施工, 14-16号铁塔架线。	
施 工 情 况	承包单位 南通通华能源	施工内容及进度 人员: 管理18人, 光伏区52人, 外压站55人, 外线45人。 总: 170人。 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 打桩机2台, 挖掘机3辆。
其 它 事 项	管桩进场570根。 施工机具不足, 影响630新网。	
本日现场监理人员: 钱志明, 王瑞, 王强		
记录人: [Signature]		总监(总监代表): [Signature]

江苏省建设厅监制

