

监 理 日 记(116)

日期: 2017年 6 月 17 日

星期: 不

天气: 晴

气温: 21°~28°

工程名称: 华容县80MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	■现场巡视: 1. 桩基进场卸管, 打桩333根, 立桩间距110m, 箱变基础平台浇筑2座, 电缆沟开挖。 2. 组件支架12组, 支架基础3组。 3. 除主棚内墙刮腻子, 门窗安装完成100%, 屋面保温材料施工。 4. 外压的围墙砌完。生活区分新围墙施工, 场坪, 排水沟坑施工。 5. 配电柜二次设备接线, 计算机运动调试, 通讯, 调度数据网设备安装。 6. 外压的市外二次设备接线, 调试, 接地网接。 7. 主变区压侧母线安装。 8. 对侧10kV配电柜一、二次设备接线调试。	
施 工 情 况	承包单位 南通 通北 通外 新网	施工内容及进度 9. 1号铁塔完成100%。迄今28座铁塔全部施工完成。 人员: 管理18人, 光伏区55人, 外压的55人, 外线45人。 共: 203人。 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 桩机2台, 挖掘机3辆。
其 它 事 项	组件到货3万=3x24x26片。 逆变器(光伏逆变器)进场卸管3座。 二期汇流箱到货200台。(科比特) 管桩到货297根。	
本日现场监理人员: 钱如明, 王春余, 王		
记录人: 王	总监(总监代表): 王	

江苏省建设厅监制。

