

监 理 日 记 (11.7)

日期: 2017年6月18日

星期: 日

天气: 晴

气温: 27~29

工程名称: 华罗庚80M塔式起重机安装及调试

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 管桩进场卸货, 打桩40根, 立柱焊接154个, 汽吊进场。 2. 1#塔吊基础10根, 箱型梁基础平台支模。 3. 梁式塔吊内墙刷腻子, 屋面保温材料施工。 4. 4#塔吊内墙砌筑, 生活区围墙施工, 塔吊, 强电, 基础施工。 5. 配电柜二次设备在位, 计开柜运动调试, 通讯, 调压数据网设备安装。 6. 4#塔吊, 一次设备在位, 调试, 接地线接好。 7. 主变高压侧母线架装, 重要的将送电, 所以必须完成。 8. 对侧二次设备调试。	
施 工 情 况	承包单位 南湖 通北 通华 联网	施工内容及进度 9. 14~25号塔吊PGW光纤架设, 14号塔吊PGW光纤架设 完成, 27号塔吊PGW光纤架设。 现场施工人数: 208人。
其 它 事 项	车辆进管1车。 4#塔吊内墙施工要求通设计要求。 现场施工无违章, 安全无事故。	
本日现场监理人员: 戚志红, 王春金, 孙...		
记录人:	王...	总监 (总监代表): 王...

江苏省建设厅监制

