

监 理 日 记 (119)

日期: 2017 年 6 月 20 日

星期: 二

 天气: 多云
气温: 23~29°

工程名称: 华蓥县80MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视:

1. 巡视进场卸货, 打桩20根, 立杆塔20个, 箱变基础平台及埋设。
2. 材料堆放处, 逆变器基础, 低压侧电缆敷设。
3. 外压的围墙砌筑, 场内硬化道路施工, 场平, 像站场平整。
4. 配电柜二次设备调试, 一次设备接线, 调试。
5. 外压的卸, 50kV电缆进线, 主要PT电缆进线, 卸站后设备调试。
6. 对侧二次设备调试。
7. 1. 27. 28号铁塔卸GW塔, 28号铁塔电缆进线, 1-3号架线。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

 南通
通北
通许
能网

人员: 监理18人, 光伏35人, 外压的7人, 外线54人。
总: 185人。

机具: 吊车4台, 运输车2辆, 塔机3台, 桩机5台。
挖机4台。

其 它 事 项

塔机到货528根(二期塔机)

有后监检查资料。

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

