

监 理 日 记 (120)

日期: 2017年 6月 21日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23°~26°

工程名称: 阜宁县80MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 管桩进场卸货, 打桩450根, 主桩间距336寸, 箱变位置基础平台钢筋绑扎。 2. 组件安装6组, 逆变器电缆敷设, 电缆沟制作, 主电缆沟敷设。 3. 对石砌围墙砌筑, 场平, 梁主材料部照验收时管架, 506号地号。 4. 配电柜一、二期设备调试, 35KV电缆敷设。 5. 对石砌围墙控制电缆敷设, 设备好地号, 二期设备材料标识。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 6. 对石砌围墙逆变器设备调试, 箱变跳线安装。 7. 25号钢塔电缆控制电缆敷设2寸, 1号钢塔跳线安装。 南湖通北通东联网 人员: 总1人。 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 桩机5台, 挖机4台。
其 它 事 项	组件进管 1872片 = 33。 二期管桩进管 384根。	
本日现场监理人员: 李军, 陈永明, 王金龙, 王华。		
记录人: 王华		总监 (总监代表): 王华

江苏省建设厅监制

