

监 理 日 记 (121)

日期: 2017年6月22日

星期: 四

天气: 晴

气温: 25°~31°

工程名称: 阜宁县80MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 打桩30根, 立柱焊接12个, 箱变基础浇筑并钢筋绑扎, 浇筑1层, 集电线路电缆沟开挖。 2. 组件安装14块, 电缆线制作, 集电线路电缆敷设, 箱变就位。 3. 升压站围墙砌10米, 地坪, 像站墙左展照明灯安装。 4. 配电柜一、二设备划线, 设备接地线, 一、二设备刷油漆, 母线排现做也打。调试, 电缆划线, 500设备划线。 5. 升压站外控制电缆划线, ← 6. 对升压站高压柜一、二设备接线调试, 母线线安装。 7. 28号铁塔电缆改做耐压试验。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	组件1台=624片。 桩: 96根。	
本日现场监理人员	刘红宇 钱友明 王冬金 王平	
记录人:	王平	总监 (总监代表): 刘红宇

江苏省建设厅监制

