

监 理 日 记(126.)

日期: 2017年 6月 27日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21°~29°

工程名称: 阜宁县红庙镇分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装6组, 支架安装4组, 进行焊接及收集线路敷设, 电缆头的耐压试验。 2. 箱, 逆变器基础平台支架、钢筋绑扎, 电缆沟、接地线开挖, 组件进场卸货。 3. 升压站综合楼西侧围墙安装, 东西大门刷漆, 综合楼配电楼空调安装。 4. 电缆桥架一次设备调试, 二次盘柜系统所柜接线, 所有设备就位。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	组件进管13车=一期: 1248片, 二期: 6864片, =2车+11车。 电缆分支箱进管3台。	
本日现场监理人员	李维学, 钱有明, 王春金, 王少华	
记录人: 王少华	总监(总监代表): 李维学	

江苏省建设厅监制

