

监 理 日 记(130)

日期: 2017年 7月 1日

星期: 二

天气: 多云
气温: 22℃~27℃

工程名称: 华亭县80MW炉内式农业水利光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装13组, 支架安装12组, 工程材料进场。 2. 箱变基础平台支模, 钢筋绑扎, 浇筑。 3. 电缆沟、接地沟开挖。 4. 逆变器进场卸货13套。 5. 箱变设备卸货。	
施 工 情 况	承包单位 南湖 通北 通华 联网	施工内容及进度 人员: 管理13人, 光伏区25人, 外召所6人。 共: 44人。 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 振捣机5台, 地挖机4辆。
其 它 事 项	逆变器进场卸货13套。	
本日现场监理人员: 李洪波, 钱有明, 王虎, 王飞		
记录人: 王飞		总监 (总监代表): 李洪波

江苏省建设厅监制

