

监理日记(144)

日期: 2017年7月5日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27°C~32°C

工程名称: 华容县80MW集中式农光互补光伏发电项目

监理工作情况	现场巡视:	
	1.	光伏区组件支架28组，支撑两组内组，立杆焊接110组，打桩180根。
	2.	箱变基础平台支模，钢筋绑扎机，电焊机。挖地沟开挖，场区道路铺筑。
	3.	光伏线敷设，拉线头布管，汇流箱接线。
	4.	电控楼→升压站电缆铠装铠装剥削制作完成，今晚做耐压试验。火源及警报布管，报警控制器剥削管1台。
	5.	计时给自来水厂送液氯2t，同时监控水池罐体加压，大门喷漆。

承包单位	施工内容及进度
南网	人员:管理10人,光伏区76人,升压间26人。
通北	总:112人。
通华	机型:吊车4台,运输车2辆,推土机3台,航机5台,挖掘机5辆。
融网	

其它事项	立杆剥削0.5m/m,升压间火源及警报控制器剥削管1台。	
	李何明总监巡回项目。	

本日现场监理人员	李何明、臧有林、王海金、王军
记录人:	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建