

监 理 日 记 (137)

日期: 2017年7月8日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27℃~32℃

工程名称: 阜宁县80MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区A30、A37区安装组件22组, A10、A16、B33区安装支架23组, A12区主杆焊接95个, A12、A13区打桩153根。 2. 电缆沟、拉地沟开挖, 管桩、组件、逆变器转运进场卸货。 3. 高压电缆敷设, 汇流箱接线, A34区逆变器电缆线制作, A18区箱逆变器基础平台支模。 4. 升压站监控系统接地, 站内设备维护。 附:	
施 工 情 况	承包单位 南通 通北 通华 联网	施工内容及进度 人员: 管理10人, 光伏区105人, 升压站13人。 总: 128人。 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 桩机5台。 超挖机5台。
其 它 事 项	逆变器进场9套, 管桩进电88根。 汇流箱4mm ² 线未清场, 电缆线制作后废弃材料未清理。	
本日现场监理人员: 曹红强、戴永明、王...		
记录人:	王...	总监 (总监代表): 曹红强

江苏省建设厅监制

