

监 理 日 记 (138)

日期: 2017年 7月 9日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 23℃ ~ 24℃

工程名称: 华亭县82MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: - 光伏区组件安装42组(A36、A37、A39、A40、A44、A16、A34、B30区); 支架安装22组(A12、A14、A15、B30区); 立柱焊接76个(A12区); 打桩173根(A12区); 组件布线(A40区)。 - A28~A07区高压电缆敷设。 - A23、A40、A37区箱变充电测试。 - 升压站集电线路开关柜, 接地电阻测试用表升压柜, 小电阻接地装置绝缘测试。 - 升压站监控系统调试, 电缆沟盖板绝缘测试。 1#所用变通电调试, 2#所用变通电调试, 升压站发现故障。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	南通通华网络 人员: 管理10人, 光伏区96人, 升压站19人。 总: 125人。 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 焊机5台, 拖拉机5辆。	
其 它 事 项	24. 5号箱变发现漏油现象。 2#所用变发现通电故障。	
本日现场监理人员	李维强、钱成明、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 李维强	

江苏省建设厅监制

