

监 理 日 记 (139)

日期: 2017年 7月 10日

星期: 一

 天气: 晴
 气温: 25℃~30℃

工程名称: 华亭县80MW炉内脱硫工程光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装区(A11、A12、A13、A14、B12、B13区); 安装支架18组(A12、A14、A15、A18、B12区); 立柱焊接86个(A11、A13、B13区); 打桩140根(A13区); 支架拉地锚镀锌螺栓(A14区); 组件串线(A14区); 2. A14、A18区箱变低压侧接线端子制作; A13区箱变低压侧端子制作; 3. 箱内设备维护。	
施 工 情 况	承包单位 南通 通北 通华 通网	施工内容及进度 人员: 管理10人, 光伏区85人, 杆塔组7人。 总: 102人。 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 打桩机5台, 电焊机5辆。
其 它 事 项	组件随意堆放的现场现象。 电缆敷设后未回填, 有落石砸中现象。	
本日现场监理人员: 马维华、钱有明、王少		
记录人: 王少		总监(总监代表): 王少

江苏省建设厅监制

