

监 理 日 记 (1600)

日期: 2017年 7月 11日

星期: 二

天气: 晴

气温: 27℃~31℃

工程名称: 阜宁县80MW分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: - 光伏区组件安装24组(A37、A20、A24、A12、A16、B32、B34区); 支架安装3组(A10、A32、A17、B32区); 立柱焊接25个(A11、A13区); 打桩28根(A20区); 支架拉地脚螺栓焊接(A33区); 组件串线(A24、B32区); - A32、A34区光伏线敷设, A40区汇流箱拉线, B34区箱变低压侧控制电缆敷设, A32、B34区35kV电缆敷设, 箱变拉线; - A18区箱变基础平台浇筑1座; - 外区箱变内场平地上, 伸端门砌砌体, 箱内设备就位。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	场区有村民进入, 有的牛现象, 私自雇组件包装箱现象。 下午19:00去巡视。	
本日现场监理人员	李红兵、钱有明、王	
记录人:	王	总监(总监代表): 李红兵 江苏省建设厅监制

