

监 理 日 记(141)

日期: 2017年 7月 12日

星期: 三

天气: 晴
气温: 27~34℃

工程名称: 华器县50MW炉内磷酸盐炉水冷壁炉内光化发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光化区组件安装30组(A34、A35、A36、A12、A16、B32区)。 主梁安装5组(A35、B32区)。 主梁焊接30个(A12区) 打拉45个(A15、A06区) 箱梁接地焊接(A40区)。 组件串线(A36区) 抗风螺栓(B32区)。 2. A32区主梁成数段, A40、B34区汇流箱拉线, B34区箱梁低电压检测制电缆及制作, 箱梁接地线, A28区主梁电缆敷设。 3. 对无组件偏门贴磁, 箱内设备作保护。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其它事项	南通通华联网 人员: 管理人员10人, 光化区90人, 外区10人。 总: 110人。 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 焊机3台, 抗机5台。 拖板机5辆。 现场施工人员在已做好防暑降温工作。	
本日现场监理人员: 李国平, 钱如龙, 王亚飞。		
记录人: 王亚飞		总监(总监代表): 李国平

江苏省建设厅监制

