

监 理 日 记 (142)

日期: 2017年 7月 13日

天气: 晴

星期: 四

气温: 28~34℃

工程名称: 华富路4x20M部分杆式电表箱|电表箱安装工程。

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装28组(A30、A29、A24、B32、B33区); 安装安装6组(B33、B32区); 立柱4号拉8个(A12区); 打桩50根(A09、A06区); 箱变接地线4根(A28区); 组件串线(A16、B32区); 桩头除锈(B32区); 2. A16、B34区汇流箱拉线, A16、B34区箱变低压侧控制线 电缆制作, 箱变拉线; 3. A19区电缆沟开挖, A13、A20、B34区电缆沟埋填; 4. 光伏区组件箱门安装, 箱内设备检修。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	晶科组件厂家来人技术交流, 测组件。 光伏区3区电缆和接地新铜未铺设安全距离。	
本日现场监理人员: 邵强、戚伟成、王强		
记录人: 邵强		总监(总监代表): 戚伟成

江苏省建设厅监制

