

监 理 日 记 (144)

日期: 2017年 7月 15日

星期: 二

天气: 晴

气温: 28°C ~ 35°C

工程名称: 阜宁县4X20MW分布式农光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场检查: - 光伏区组件安装42组 (A24. A25. A26. A27. A28. B33区). - 支架安装12组 (A11. A12. A13. B33区) - 立杆焊接123个 (A03. A13. A17. A11. A12区). - 打桩76根 (A14. A13区) - 组件布线 (A24. A36区). - A24区汇流箱接线, A28区箱变低压侧控制电缆制作. - A06区场区道路铺装. 5号集电线路柜投运, A16. A17区箱变通流并网, A24. A25区增加并网容量, 运维人员检查确认运行正常.	
施 工 情 况	承包单位 南通通顺 湖南工人 甘新源霖	施工内容及进度 人员: 管理人员, 光伏区102人. 工: 110人. 机械: 吊车4台, 运输车2辆, 挖机3台, 桩机5台. 拖桩机5辆.
其 它 事 项	组件转运进场卸货. 5号集电线路柜投运 (A16. A17区箱变), A24. A25区增加并网容量.	
本日现场监理人员	邵俊. 钱有明. 王成	
记录人: 王成	总监 (总监代表): 邵俊	

江苏省建设厅监制

