

监 理 日 记(145)

日期: 2017年 7月 16日

星期: 日

天气: 晴

气温: 29~32℃

工程名称: 华鼎80MW炉内式炉中光热发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: - 光伏区组件安装18组(A24. A37. A30. B33区) 支架安装18组(A11. A12. B33区) 主柜焊接624(A11. A12区) 打桩和根(A14. 12区) 组件带件(A12. B32区) - A27区汇流箱布线, A28区箱盖线, 汇流箱制电缆及制作. - A16区场区道路铺装. - 光伏区一、二次设备巡视. 维护.	
施 工 情 况	承包单位 南通通联 湖南天仁 苏州海源	施工内容及进度 光伏: 光伏区81. 光伏区87人. 总: 95人. 机具: 吊车4台. 运输车2辆, 搅拌机3台, 焊机5台. 挖掘机5辆.
其 它 事 项	王名金: 返回项目.	
本日现场监理人员	唐伟明. 戚有明. 王名金. 王	
记录人:	总监 (总监代表):	江苏省电力局监制

