

监 理 日 记 (146)

日期: 2017年 7月 17日

星期: 一

天气: 晴

气温: 26℃~36℃

工程名称: 阜宁4x20MW分布式光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装11组(A24、A37、B32、B33区). 支架安装9组(A11、A12、B32、B33区). 立柱焊接33个(A11区). 组件调平(A16、B32区). 组件串线(A24、B32区). 汇流箱接线(A32区). 2. 升压站电控柜一、二汇开柜控制柜新贴标识、挂牌.	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 湖南天人 甘制机械	施工内容及进度 人员: 管理8人, 光伏区97人. 总计: 105人. 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 焊机3台, 磨光机5台. 挖掘机5辆.
其 它 事 项	光伏区部分管桩基础开裂严重. 升压站电控室墙外发现空调管设置.	
本日现场监理人员	顾伟峰、戚和明、王爱军、王	
记录人:	王	总监 (总监代表): 王

江苏省建设厅监制

