

监 理 日 记 (14)

日期: 2017年 7月 18日

星期: 二

天气: 晴
气温: 27℃~36℃

工程名称: 华罗4x20MW分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装14组(A12、A25、A27、B32、B33区). 支架安装10组(A11、A12、B32、B33区). 立柱焊接46根(A11、A12区). 组件串线(A24、B32区). 汇流箱拉线(A32区). 电缆沟、接地沟开挖(A29区). 2. 升压站伸顶门安装.	
施 工 情 况	承包单位 南通通利 湖南天人 甘利诺霖	施工内容及进度 人员: 管理8人, 光伏区施工287人. 总: 95人. 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 焊机3台, 焊机5台. 挖掘机5辆.
其 它 事 项	组件累计到货: 硅片 54车×24箱×26片=33696片. 晶棒 4车×25片+8车×60片+3车×60片 =9600片.	
本日现场监理人员: 唐伟强、钱有忠、王成、王强.		
记录人: 王强		总监(总监代表): 王强

江苏省建设厅监制

