

监 理 日 记 (148)

日期: 2017年 2月 19日

星期: 三

 天气: 晴
 气温: 27℃ ~ 34℃

工程名称: 阜宁县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装9组 (A36. A13. A29. B32. B33区). 2. 支架安装8组 (A13. A14. B32. B33区) 3. 组件串线 (A33区. B32区) 4. 汇流箱拉线 (A32区). 5. 电缆沟. 接地沟开挖 (A29. B33区) 6. 箱. 逆变器基础平台支撑. 绑扎钢筋 (A10. A11区)	
施 工 情 况	承包单位 南通通胜 湖南天人 日新机械	施工内容及进度 人员: 管理10人. 光伏区85人. 总: 95人. 机具: 吊车4台, 运输车20辆, 搅拌机3台, 挖机5台, 推土机5辆.
其 它 事 项	二期逆变器进场6台 (系通胜仓库). 出晒.	
本日现场监理人员: 高银. 戚松. 王. 王. 王.		
记录人: 王		总监 (总监代表): 王

江苏华建建设集团监制

