

监 理 日 记(150)

日期: 2017年 7月 21日

天气: 晴

星期: 五

气温: 28℃~36℃

工程名称: 华阳县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件初装11组(A38.A32.A34.B33区). 2. 支架初装6组(A12.A11.A10.A07.B33区). 3. 柜交平高绝缘2(B32区). 4. 电缆沟. 接地沟开挖(A15.B32区). 5. 箱变基础初装平台支模. 绑扎钢筋(A09.A08区). 6. 箱变低压侧控制电缆预制作(A32区). 7. A23区箱变变通风投运.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	南通通服 人员: 管理人员, 光伏区工人. 总: 38人. 湖州天人 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 焊机5台. 甘肃通服 拖板机5台.	
本日现场监理人员: 钱有明, 王成, 王		
记录人: 王		总监(总监代表): 王

江苏省建设厅监制

