

监 理 日 记 (152)

日期: 2017年 7月23日

天气: 晴

星期: 日

气温: 29℃~37℃

工程名称: 华罗庚4x20M分布式能源站-光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装36组(A23, A24, B24, B23区). 2. 支架安装31组(A12, A14, A11, A10, B23区). 3. 打桩63根(A06, A07区). 4. 桩头防腐处理2(B22区). 5. 箱变基础平台支模、绑扎钢筋(A08, A09区). 6. 箱变低压侧母线制作(A08区).	
施 工 情 况	承包单位 南通通形 湖南天人 江苏润霖	施工内容及进度 人员: 管理10人, 光伏区100人. 总: 110人. 机械: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 桩机5台. 挖掘机5辆.
其 它 事 项	截止今日, 新网罗易共增加至7.2Mwp. 组件转运进场	
本日现场监理人员: 戚松屹, 王全, 王宇		
记录人: 王宇		总监(总监代表): 戚松屹

江苏省建设厅监制

