

监 理 日 记(154)

日期: 2017年 7月 26日

天气: 晴

星期: 二

气温: 29℃~38℃

工程名称: 华阳县4x220kV分布式农网升级改造光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装72组(A23, A12, A34, B33, B34区). 2. 支架安装55组(A23, A12, A07, A11, B33区). 3. 打桩20根(A06, A05区). 4. 箱变低压侧控制电缆头制作(A28区). 5. 组件、管桩装运进场卸卸. 6. 升压站围墙完成安装警示设施2. 7. 场内道路标示设施2.	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 南通天人 甘新源霖	施工内容及进度 人员: 管理10人, 光伏区10人, 升压站5人. 总: 120人. 机械: 吊车4台, 运输车2辆, 挖机3台, 打桩机5台. 拖板机5辆.
其 它 事 项	管桩到货是泥色厚10车(10x48根).	
本日现场监理人员	戚树屹、王强、王56	
记录人:	王56	总监(总监代表): 王56

江苏省建设厅监制

