

监 理 日 记 (156)

日期: 2017年 7月 27日

星期: 四

天气: 晴

气温: 30℃~38℃

工程名称: 华阳县4x21mw分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场(前期): 1. 光伏区组件安装85组(A26.A27.A12.A34.B33区). 2. 支架安装46组(A12.A17.A06.B33区). 3. 打桩120根(A04.A05区). 4. 光伏线穿管敷设(A31区). 5. 箱变平台冲孔钢第(A11区)逆变器吊装就位1台(A06区). 6. 组件、管桩转运进场吊卸. 7. 场内视频监控示波器2.	
施 工 情 况	承包单位 南通通顺 湖南天一 成都启霖	施工内容及进度 人员: 管理10人, 光伏区96人, 打桩的3人. 总: 109人. 机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 桩机5台, 挖桩机5辆.
其 它 事 项	组件进管是港元存, 目前来5450号片. 支架2mw, 共38mw. 管桩240根, 另21602根.	
本日现场监理人员: 戴林林, 王德金, 王XX.		
记录人: 王XX		总监(总监代表): 王XX

江苏省建设厅监制

