

监 理 日 记 (137)

日期: 2017年 7月 28日

星期: 五

 天气: 晴
 气温: 29℃~38℃

工程名称: 华能4x20MW炉内式发电工程(老厂)发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 老厂区域体架装BB组(A26、A27、A34、B33区). 2. 支架安装30组(A07、A06、B33区). 3. 打桩131根(A04、A05区). 4. 箱变平台绑扎钢筋(A11区). 5. 组对、二期箱变站运进场. 6. 通风机厂家来人维护设备.	
施 工 情 况	承包单位 南通通顺 湖南天人 甘肃源霖	施工内容及进度 人员: 管理人员、老厂区域工人. 总: 91人. 机具: 吊车4台, 运输卡车2辆, 装载机3台, 桩机5台. 挖土机5辆.
其 它 事 项	箱变(二期)运进场止目前共27台. 二期例运进场.	
本日现场监理人员: 沈新明、王春金、王...		
记录人: 孙...		总监(总监代表): 孙...

江苏省建设厅监制

