

监 理 日 记(160)

日期: 2017年 7月 31日

天气: 多云

星期: 一

气温: 26°~31°C

工程名称: 阜宁县4x20m箱式泵站水利、光伏发电项目。

监
理
工
作
情
况

现场检查:

1. 光伏区组件安装69组(A29、A23、A27、A34、B34区)。
2. 支架安装58组(A21、A12、A29、A6、B33区)。
3. 打桩427根(A4、A5区)。主杆焊接220个(A7、A6区)。
4. 电缆沟、拉地沟开挖(B33区)。
5. 支架、管桩转运进场吊卸, 场区道路铺设。
6. 场内监控点浇筑。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南通通桥

人员: 管理9人, 光伏区106人, 外区3人。
共: 118人。

湖南天人

机具: 吊车4台, 运输车2辆, 搅拌机3台, 桩机5台。

湖南源霖

地桩机5辆。

其
它
事
项

要求施工队做好防暑降温工作。
材料转运卸货已做好安全防护措施。

本日现场监理人员

戴和明、王磊、王宇

记录人:

王宇

总监(总监代表):

王宇

江苏省建设厅监制

