

监 理 日 记 (161)

日期: 2017年 8月 1日

星期: 二

天气: 多云

气温: 26℃~32℃

工程名称: 华容县4x20MW分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 1. 光伏区组件安装4组(A25、A27、A18、A34、B33区). 2. 支架安装1组(A21、A20、A05、A06区). 3. 打桩147根(A04、A05区). 立柱吊装180个(A05、A06区). 4. 电缆沟开挖、接地沟开挖(B33区). 5. 二期电缆、管桩桩基进场吊卸, 场区道路铺装. 6. 场内监控系统施工, 电缆桥架安装. 7. 厂家人员后台调试.	
施 工 情 况	承包单位 南通通物 南通文人 江苏信霖	施工内容及进度 人员: 管理人员, 光伏区102人. 外雇5人. 总: 116人. 机械: 吊车4台, 运输车2辆, 挖机3台, 桩机5台. 打桩机5辆.
其 它 事 项	施工人员进行安全教育, 现场安全文明施工良好. 要求施工人员进行防暑降温工作. 材料转运吊卸已做好安全防护措施.	
本日现场监理人员: 戚成林, 王春金, 王亚		
记录人: 王亚		总监(总监代表): 王亚

江苏省建设厅监制

