

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 2 日

星期: 三

工程名称: 锦州市 200MW 炉内式炉膛 200MW 炉膛改造项目

天气: 多云

气温: 26-32

监 理 工 作 情 况

现场检查各区域安全措施落实情况。2#炉膛改造
工程土方、场内进料情况。要求做好防暑降温落实到位。
打桩队阻工。封锁道路。

场内施工人数 103 人。升压站 5 人。管理人员 9 人。计 117 人。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 南通通海
甘肃海祥
湖南夫人
- ① B 33 层电缆沟开挖。挖机 1 台
 - ② 施工人员后台调试
 - ③ 18.34.27.25. B 33 层支架安装。
 - ④ 25.27.18.34. B 33 层组件安装。
 - ⑤ 36 层接地地回填。挖机 1 台。
 - ⑥ 7 层桩头立杆焊接
 - ⑦ 3 层打桩。打桩机 2 台。
 - ⑧ 升压站监控系统施工。

其 它 事 项

挖机 3 台。桩机 2 台。运料车 2 辆。倒运车 5 辆。

全场安全施工。安全无事故。

本日现场监理人员

李维军、王孝金、钱红子、王乐乐

记录人: 王孝金

总监 (总监代表): 王孝金