

监 理 日 记()

日期: 2017年8月16日

星期: 日

工程名称: 阜宁县420MW炉内式燃煤发电机组补汽发电项目

天气: 晴

气温: 29-38°

监 理 工 作 情 况

巡查场内各区域安全措施落实情况. 施工进度. 工程质量. 对支架. 组件进行抽查. 发现个别运输车辆运组件. 管板不用绳索固定. 现已勒令整改.

场内施工人数42人. 管理人员10人. 计: 52人

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- ① B32层组件安装 3人
- ② 11层箱变拆模 5人
- ③ 11层安装支架 5人
- ④ 11层组串接地线PP管穿线 3人
- ⑤ 7层安装组件支架 9人
- ⑥ 6层支架安装 6人
- ⑦ 7层运送支架. 包工1人. 叉车一辆
- ⑧ 5层焊接接头 2人. 焊机2台. 发电机1台
- ⑨ 3层焊接管板立柱 1人. 焊机1台
- ⑩ 11层焊机接接地线. 焊机1台. 1人
- ⑪ 15层吊车卸桩. 吊车5人. 吊车1台.
- ⑫ 4层站房棚架. 吊车2人.

其 它 事 项

现场挖机4台. 叉车1台. 挖机2台. 吊车1台. 运输车2台.
场内施工人员无违章. 安全无事故.

本日现场监理人员: 步维军. 王孝余. 钱红103

记录人: 钱红103

总监 (总监代表): 李伟