

监 理 日 记 (168)

日期: 2017 年 8 月 8 日

天气: 阵雨转中雨

星期: 二

气温: 25-37

工程名称: 华县 4x20MW 炉内式炉膛生物质发电项目

监 理 工 作 情 况

巡查场内各施工队人员安全措施落实情况。
 安全帽佩戴、防暑降温工作必备品、充足饮用水。
 自备氧气瓶、风油精、人丹等。
 巡查打好放管桩的平整度、桩与桩的误差。
 对场内做小段进行劝导离开施工现场。

场内施工人数 51 人、管理人员 10 人、计 61 人

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- ① 1 区 2 区打桩、布料 14 人
 ② 4 区电焊主柱、焊头、焊接 2 人、焊机 2 台、发电机 1 台
 ③ 5 区桩头立柱、焊接 1 人
 ④ 4 区布料、浇筑、支模 5 人
 ⑤ 5 区浇筑、支模 2 人
 ⑥ 6 区支模、支模、浇筑 3 人
 ⑦ 7 区组拼支模、浇筑、布料 13 人
 ⑧ 11 区吊卸、倒运管桩 6 人
 ⑨ 12 区组拼支模、浇筑、布料 4 人
 ⑩ 14 区挖地沟、挖机 1 台、1 人。

其 它 事 项

焊机 3 台、发电机 1 台、吊车一辆、运料机 3 辆、挖机 2 台、
 打桩机 3 台。

无火灾现场作业无违章、安全无事故。

本日现场监理人员: 李维军 王孝金 钱红红

记录人: 钱红红

总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

