

监 理 日 记 (170)

日期: 2017年8月10日

天气: 多云

星期: 9

气温: 27-36°

工程名称: 华能公司200MW炉内式燃煤发电机组安装工程

监 理 工 作 情 况	巡查全场各区域施工安全措施落实情况. 工程进款. 施工质量. 天气炎热发现有少数人不认真佩戴安全帽进行说服教育. 场内施工人数55人. 管理人员10人. 计65人	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其它事项	① 9区支架安装 3人 ② 13区箱变安装桥架. 穿线 5人 ③ 30区组件安装 11人. 低压电缆头 2人 ④ 5区安装组件 5人. 运料 2人. 电焊 2人. 焊机 2台 ⑤ 2区运料. 布料 2人. 拖拉机 1台 ⑥ 5区安装接地支架 7人 ⑦ 7区安装组件 3人 ⑧ 4区站同填土. 5人. 翻斗车 1辆. 推土机 1台. ⑨ 14区平卸落板 6人 ⑩ 15区打板 3人. ⑪ 13区挖接地沟 1人. 挖机 1台. 电焊机 2台. 吊车 1辆. 打桩机 1台. 拖拉机 1台. 推土机 2台 推土机 1台. 翻斗车 2辆 ⑫ 全场施工无违章. 安全无事故	
本日现场监理人员: 步维军. 王彦余. 钱红		
记录人: 钱红		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

